

Số: /BC-HĐND

Xã Xốp, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả giám sát chuyên đề việc khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025 trên địa bàn xã Xốp

Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Xốp về Chương trình giám sát năm 2026; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 về sửa đổi, bổ sung Chương trình giám sát năm 2026 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của Hội đồng nhân dân xã về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025 trên địa bàn xã Xốp.

Từ ngày 02/6/2026 đến ngày 16/6/2026, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã đã tiến hành khảo sát thực tế tại các thôn, làm việc trực tiếp với Ủy ban nhân dân xã và các bộ phận chuyên môn có liên quan để đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025. Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, hồ sơ, tài liệu liên quan, kết quả khảo sát thực địa và ý kiến của các đơn vị được giám sát, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả giám sát như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

I. Đặc điểm tình hình

Xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị hành chính cấp xã, được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đăk Choong và xã Xốp (cũ) theo Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 16-6-2025 và Quyết định số 1655-QĐ/TU, ngày 17-6-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thành lập Đảng bộ xã Xốp nhiệm kỳ 2025-2030. Địa giới hành chính: Giáp ranh các đơn vị hành chính cùng cấp liên kề: xã Ngọc Linh, xã Đăk Plô, xã Đăk Pék, xã Đăk Sao tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng, có diện tích tự nhiên 265,86 Km2, địa bàn quản lý rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, hệ thống giao thông, thủy lợi và hạ tầng dân sinh trải rộng trên nhiều thôn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Năm 2025, trên địa bàn xã xảy ra nhiều đợt bão, lũ với diễn biến bất thường, cường độ lớn, gây thiệt hại đến tài sản, đời sống của Nhân dân, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và quản lý nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất và an toàn công trình hạ tầng trước mùa mưa bão tiếp theo.

II. Tình hình, mức độ thiệt hại do bão lũ năm 2025

Qua giám sát cho thấy, bão lũ năm 2025 đã gây thiệt hại trên nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân, hoạt động sản xuất và hệ thống kết

cầu hạ tầng trên địa bàn xã. Kết quả kiểm tra, đối chiếu giữa báo cáo của Ủy ban nhân dân xã với tình hình thực tế cơ bản thống nhất, phản ánh đúng mức độ thiệt hại, cụ thể như sau:

1. Thiệt hại về người và nhà ở

- Thiệt hại về người: Không.

- Về nhà ở: Có 53 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 13 căn hư hỏng từ 30% đến 70% đã được hỗ trợ với tổng kinh phí 235.000.000 đồng, gồm: 03 hộ dân tại thôn Kon Riêng phải di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn được hỗ trợ 30.000.000 đồng/hộ (hộ A Rót, A Thi, A Vai) và hộ A Thơm được hỗ trợ 10.000.000 đồng; 01 hộ thôn Đăk Lây được hỗ trợ 10.000.000 đồng/hộ để tạm khắc phục làm nhà; 09 hộ được hỗ trợ 15.000.000 đồng/hộ từ nguồn kinh phí quỹ cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi (hộ Y Miêng - thôn Đăk Mi; hộ Hoàng Văn Thành - thôn Xốp Nghét; hộ A Linh - thôn Mô Mam; các hộ A Bình, Y Phan, A Dinh - thôn Đăk Lây; các hộ A Ngấp, A Hình, A Don - thôn Xốp Dùi); 40 căn hư hỏng dưới 30% do Nhân dân tự khắc phục.

2. Thiệt hại về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Bão lũ làm thiệt hại 13,627 ha lúa, hoa màu và 11,957 ha cây ăn quả, cây công nghiệp của 352 hộ thuộc 11 thôn trên địa bàn xã, đã hỗ trợ với tổng số tiền 408.243.700 đồng (Đăk Lây: 49 hộ, 41.650.000 đồng; Đăk Bla: 76 hộ, 25.488.000 đồng; Mô Mam: 42 hộ, 38.400.000 đồng; Xốp Nghét: 15 hộ, 36.840.000 đồng; La Lua: 17 hộ, 28.600.000 đồng; Kon Brôi: 10 hộ, 4.380.000 đồng; Kon Liêm: 10 hộ, 15.750.000 đồng; Xốp Dùi: 37 hộ, 70.000.000 đồng; Kon Riêng: 08 hộ, 10.900.000 đồng; Đăk Xi Na: 08 hộ, 842.000 đồng; Đăk Mi: 80 hộ, 135.393.700 đồng); 0,1115 ha diện tích nuôi trồng thủy sản của 09 hộ bị thiệt hại đã được hỗ trợ tổng số tiền 1.755.000 đồng; làm chết 09 con gia súc của 08 hộ dân, đã hỗ trợ tổng số tiền 18.900.000 đồng; không phát sinh thiệt hại về gia cầm.

3. Thiệt hại về hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng

Bão lũ gây sạt lở nhiều tuyến giao thông; hư hỏng 05 cầu treo; nhiều công trình thủy lợi, hệ thống nước sinh hoạt tập trung và công trình giáo dục bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường liên thôn, đường sản xuất, kênh mương, đập đầu mối và đường ống dẫn nước bị sạt lở, bồi lấp hoặc cuốn trôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, sản xuất và đời sống của Nhân dân, ước thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.

Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy thiệt hại do bão lũ năm 2025 có phạm vi rộng, mức độ ảnh hưởng lớn và tập trung chủ yếu ở hệ thống giao thông, thủy lợi và nước sinh hoạt. Mặc dù Ủy ban nhân dân xã đã chủ động triển khai các biện pháp khắc phục ngay sau thiên tai, song do nguồn lực đầu tư còn hạn chế, khối lượng công việc lớn nên đến thời điểm giám sát vẫn còn nhiều hạng mục chưa được khắc phục dứt điểm.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO LŨ

I. Công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nguồn lực khắc phục

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã

Qua giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận Ủy ban nhân dân xã đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; xây dựng phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", tổ chức triển khai các biện pháp ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng và phòng, chống dịch bệnh sau bão được triển khai kịp thời, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy việc chỉ đạo triển khai khắc phục ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ; công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với một số công trình chưa thường xuyên, dẫn đến còn nhiều hạng mục triển khai chậm so với kế hoạch.

2. Công tác phối hợp và rà soát

Đoàn giám sát ghi nhận Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức rà soát, xác minh thiệt hại đến từng thôn, từng hộ dân; việc thống kê, tổng hợp thiệt hại cơ bản bảo đảm công khai, khách quan, đúng đối tượng và là căn cứ để thực hiện chính sách hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc cập nhật kết quả khắc phục sau hỗ trợ, theo dõi tiến độ thực hiện và quản lý hồ sơ ở một số nội dung chưa đầy đủ, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

3. Công tác phân bổ và giải ngân kinh phí hỗ trợ

Qua giám sát cho thấy, Ủy ban nhân dân xã đã tiếp nhận, phân bổ và sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 13/13 căn nhà bị hư hỏng nặng đã hoàn thành, đạt 100%; công tác quản lý, sử dụng kinh phí cơ bản đúng mục đích và đúng quy định.

Tuy nhiên, việc triển khai một số công trình sử dụng nguồn vốn khắc phục hậu quả bão lũ còn chậm; một số hạng mục đã được bố trí kinh phí nhưng mới dừng ở bước khảo sát, tập kết vật liệu hoặc triển khai dở dang, chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

II. Kết quả khắc phục hậu quả thiên tai đến thời điểm giám sát

Qua giám sát thực tế tại các thôn, kiểm tra thực địa các công trình và làm việc với Ủy ban nhân dân xã cùng các đơn vị liên quan, Đoàn giám sát nhận thấy công tác khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025 trên địa bàn xã đã được Ủy ban nhân dân xã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Nhiều công trình, hạng mục bị hư hỏng đã được khắc phục, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm giao thông, phục hồi sản xuất và từng bước khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung, công trình triển khai chậm, chưa được khắc phục dứt điểm. Kết quả giám sát theo từng lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Các công trình do Ủy ban nhân dân xã lập dự toán, làm chủ đầu tư

1.1. Về hạ tầng giao thông

1.1.1. Thôn Xốp Dùi: Tuyến đường đi khu sản xuất Đăk Rang đã được bố trí vốn sửa chữa tại 02 điểm sạt lở, 04 vị trí cống và đường mương thoát nước với tổng số vốn 926.000.000 đồng. Đến thời điểm giám sát, 02 điểm sạt lở đã được

sửa chữa khắc phục; tuy nhiên 04 vị trí cống và đường mương thoát nước theo thiết kế chưa được triển khai thi công, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước và tính bền vững của công trình. Công trình đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng, giải ngân vốn 225.000.000 đồng, đạt 24,30%.

Cầu treo Tân Đum đã được phân bổ kinh phí sửa chữa phần móng cầu với tổng số tiền 665.000.000 đồng. Trong thời gian giám sát, các hạng mục công trình cơ bản đã hoàn thành sửa chữa và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

1.1.2. Thôn Kon Brôi: Tuyến đường đi khu sản xuất Đăk Tum đã được bố trí kinh phí sửa chữa 310.000.000 đồng. Tại thời điểm giám sát, tuyến đường đã hoàn thành sửa chữa, khắc phục điểm sạt lở với chiều dài trên 65m, bảo đảm lưu thông và phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, chất lượng công trình chưa bảo đảm, một số điểm bị nứt, tại điểm xây cống bị nứt dọc khoảng hơn 01m.

1.1.3. Đường vào Di tích Ngục Đăk Glei: Đã phân bổ kinh phí sửa chữa khắc phục 732.000.000 đồng. Đơn vị thi công đã dọn dẹp các điểm sạt lở, bồi lấp và xử lý một số vị trí sạt hàm ếch; tuy nhiên điểm sạt lở lớn mới dừng ở việc tập kết vật liệu (đá, rọ, trụ sắt), chưa triển khai thi công theo tiến độ và các kênh mương từ ngã ba đến ngục chưa được nạo vét để thông, thoát nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công để sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa.

1.1.4. Thôn Kon Riêng: Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo lập hồ sơ, bố trí vốn và triển khai xây dựng mới cầu treo đi khu sản xuất Đăk Xi Kải với tổng số tiền 2.190.000.000 đồng. Đơn vị thi công mới hoàn thành hai móng cầu, đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại, đã giải ngân vốn 746.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 34,06%. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng để Nhân dân đi lại an toàn trong mùa mưa sắp tới.

1.2. Về hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất

Qua giám sát, Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi Đăk An và Đăk Tờ Xoa. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch, cụ thể:

1.2.1. Thủy lợi Đăk An (thôn Xốp Dùi): Đã bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp với tổng số tiền 1.757.000.000 đồng. Tại thời điểm giám sát ngày 04/6/2026: điểm đầu mỗi thủy lợi chưa được nạo vét, sửa chữa, khắc phục; tuyến đường mương dẫn nước mới nạo vét, đổ bê tông khoảng 100m, nhiều điểm bị đứt gãy chưa khắc phục và nạo vét; các tuyến đường ống sắt bị sạt lún mới được khắc phục một số đoạn ngắn, còn nhiều đoạn bị sạt lún, đứt gãy hoàn toàn chưa được sửa chữa, ảnh hưởng đến việc dẫn nước tưới tiêu phục vụ lúa vụ mùa. Đánh giá tiến độ thi công đạt khoảng 45% khối lượng, chậm so với kế hoạch đề ra. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.

1.2.2. Thủy lợi Đăk Tờ Xoa (thôn Đăk Lây): Đã bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp với tổng số tiền 900.000.000 đồng. Tại thời điểm giám sát ngày 04/6/2026: điểm đầu mỗi thủy lợi đã nạo vét, sửa chữa, khắc phục cơ bản bảo

đảm; tuyến đường nương phía trái đập đầu mỗi đã đổ bê tông 02 đoạn đầu và cuối, đoạn giữa đầu nối ống sắt chưa đầu nối; tuyến đường nương phía phải đập đầu mỗi đã nạo vét, đổ bê tông 01 đoạn, còn 01 đoạn khoảng 200m chưa đổ bê tông, đoạn giữa chưa đầu nối, không có trụ đỡ ống sắt tại điểm sạt lở, đoạn nối ống quá dài. Qua khảo sát thực tế, Đoàn giám sát nhận thấy đơn vị thi công sử dụng vật liệu xây dựng chưa bảo đảm theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt (mác bê tông không bảo đảm; cát, đá không sạch; thiếu sắt). Đánh giá tiến độ thi công đạt khoảng 50% khối lượng, chậm so với kế hoạch. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa công trình vào sử dụng phục vụ tưới tiêu vụ mùa và bổ sung lắp 02 trụ đỡ ống sắt tại điểm bị sạt lở.

1.3. Kè chống sạt lở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Xốp

Ủy ban nhân dân xã đã bố trí kinh phí xây kè chống sạt lở với tổng số tiền 600.000.000 đồng. Tại thời điểm giám sát ngày 04/6/2026, đơn vị thi công mới tập kết vật liệu và xếp rọ đá một đoạn khoảng 40m, đạt 25% khối lượng; các hạng mục còn lại chưa triển khai thực hiện.

Qua giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận Ủy ban nhân dân xã đã bố trí nguồn vốn đối với các công trình trọng điểm gồm: đường vào Di tích Ngục Đăk Glei; đường đi khu sản xuất Đăk Rang (thôn Xốp Dùi); đường đi khu sản xuất Đăk Tum (thôn Kon Brôi); sửa chữa cầu treo Tân Đum; xây dựng mới cầu treo Đăk Xi Kải (thôn Kon Riêng) và kè chống sạt lở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Xốp. Tuy nhiên, một số hạng mục, công trình triển khai còn chậm so với kế hoạch, cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công.

2. Các công trình thiệt hại hỗ trợ Nhân dân tự sửa chữa, khắc phục

Đối với các công trình thực hiện theo phương châm huy động sức dân, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn tổ chức nạo vét đầu mối, khơi thông dòng chảy và sửa chữa tạm thời nhiều công trình, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công trình thủy lợi tại các thôn chưa được bố trí kinh phí để sửa chữa dứt điểm, ảnh hưởng đến hiệu quả tưới tiêu và sản xuất của Nhân dân, cụ thể:

2.1. Các công trình thuộc danh mục hỗ trợ

2.1.1. Các công trình đã được hỗ trợ

- **Về hạ tầng giao thông:** Thôn Đăk Xi Na: hai tuyến đường đi khu sản xuất Công Ki La và Công Hang đã được dọn dẹp, thông tuyến tạm thời, được hỗ trợ 40 rọ đá; tuy nhiên nhiều vị trí sạt lở hàm ếch, đứt gãy chưa được bố trí kinh phí sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa đến. Thôn Mô Mam và La Lua: các tuyến đường nội thôn đã được nạo vét, thông tuyến; riêng tuyến đường đi khu sản xuất Đăk Ta Nang mới tập kết vật liệu (40 rọ, 03 xe đá), chưa triển khai thi công theo kế hoạch. Thôn Đăk Lây: các tuyến đường nội thôn và đường đi khu sản xuất được hỗ trợ 90 rọ, 07 xe đá, thôn đã dọn dẹp, khắc phục các điểm bồi lấp, sạt lở cơ bản xong, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

- **Về hệ thống thủy lợi:** Công trình thủy lợi Đăk Sỷ, Đăk Xi (thôn Mô Mam) được hỗ trợ 45 rọ đá, đã sửa chữa, khắc phục cơ bản bảo đảm nước tưới tiêu. Thôn

Đăk Bla: thủy lợi Đăk Bđôm và Đăk Tờ Noong được hỗ trợ 40 rọ đá, đã khắc phục xong và đưa vào sử dụng.

- **Về hệ thống nước sinh hoạt:** Thôn Đăk Bla: nước sinh hoạt Đăk Tờ Noong được hỗ trợ 200m ống nước PVC phi 90, thôn đã vận động Nhân dân kéo ống sửa chữa, khắc phục dẫn nước phục vụ sinh hoạt. Thôn Mô Mam: mới tự sửa chữa tạm thời, chưa bảo đảm ổn định; đã được cấp hỗ trợ 400m ống nước nhưng chưa triển khai khắc phục theo kế hoạch. Thôn Xốp Nghét: nước sinh hoạt Đăk Tét cơ bản không thiệt hại nhiều, tuy nhiên nhiều điểm đầu nổi bị rách van cao su, hở ống gây thất thoát nước; đã được hỗ trợ 400m ống nước phi 63 nhưng chưa triển khai sửa chữa.

2.1.2. Các công trình chưa được hỗ trợ

- **Về hạ tầng giao thông:** Thôn Kon Liêm: tuyến đường đi khu sản xuất Đăk Cam - Đăk Bô đã được Nhân dân dọn dẹp bảo đảm lưu thông, nhưng vị trí sạt hàm ếch tại cống Đăk Cam và 02 điểm đầu nối giữa đường cũ và đường mới chưa được khắc phục. Thôn Đăk Bla: tuyến đường đi khu sản xuất Đăk Bđôm, Đăk Tờ Noong đã được khắc phục cơ bản, nhưng một số điểm sạt lở hàm ếch chưa được hỗ trợ rọ, đá. Thôn Xốp Dùi: các tuyến đường nội thôn và đi khu sản xuất Đăk Boai, Nước Rùi cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, riêng tuyến Đăk Boai một số điểm sạt lở hàm ếch chưa được hỗ trợ. Thôn Đăk Mi: các tuyến đường được Nhân dân chủ động nạo vét, khắc phục, bảo đảm lưu thông. Thôn Xốp Nghét: các tuyến đường đi khu sản xuất Đăk Tét, Đăk Heng, Đăk Rau cơ bản không thiệt hại lớn, đã được thôn tự nạo vét, dọn dẹp. Thôn Kon Brôi: các tuyến đường nội thôn cơ bản không thiệt hại lớn; tuyến đường đi khu sản xuất Đăk Tum tại điểm sạt lở lớn đã được khắc phục, tuy nhiên do thi công đã lâu nên nhiều điểm xuống cấp, đứt gãy, tróc bê tông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thôn Kon Riêng: tuyến đường nội thôn cơ bản bảo đảm an toàn.

Qua giám sát cho thấy, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo khắc phục các điểm sạt lở, bồi lấp, huy động lực lượng và Nhân dân dọn dẹp đất đá, bảo đảm thông tuyến tạm thời 100% các trục đường chính, đường liên thôn và đường đi khu sản xuất. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường mới được xử lý tạm thời; một số vị trí sạt lở, sạt hàm ếch, cống thoát nước và các hạng mục hư hỏng chưa được khắc phục dứt điểm, tiến độ thực hiện một số công trình còn chậm.

- **Về hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất:** Thôn Xốp Dùi: thủy lợi Đăk Nol, Đăk Nol nhánh 2 và Đăk Soong 2, Nhân dân đã tự nạo vét, khắc phục tạm thời; tuy nhiên nhiều điểm bị sạt lở, đứt gãy chưa được hỗ trợ vật tư, riêng thủy lợi Đăk Nol nhánh 2 hư hỏng nặng tại điểm đầu mối và khoảng 300m kênh mương, vượt khả năng thôn tự khắc phục, đề nghị Ủy ban nhân dân xã bố trí nguồn vốn xây mới đập đầu mối và tuyến kênh mương. Thôn Kon Liêm: các công trình thủy lợi Đăk Cam, Đăk Plang, Đông Sông bị sạt lở, đứt gãy, bồi lấp hoàn toàn, chưa được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nguy cơ hư hỏng nặng hơn vào mùa mưa tới nếu không được bố trí kinh phí kịp thời. Thôn Xốp Nghét: các công trình cơ bản phục vụ tưới tiêu vụ Đông Xuân sau khi tự sửa chữa tạm thời, tuy nhiên thủy lợi Đăk Heng bị sụt lún đường ống, sạt lở, đứt gãy kênh mương khoảng 15m; thủy lợi Đăk Tét bị sạt lở, đứt gãy 02 điểm khoảng 20m mỗi điểm; thủy lợi Đăk Rau, Đăk Brao chưa

được đầu tư xây mới đập đầu mối và kênh mương bê tông hóa. Thủy lợi Đăk Pooc (thôn Mô Mam và La Lua) chưa được đầu tư làm mới, người dân tự kéo ống, đào kênh dẫn nước tạm thời. Thôn Kon Riêng: 02 công trình thủy lợi Đăk Rai, Đăk Chát cơ bản bảo đảm nước tưới tiêu, tuy nhiên thủy lợi Đăk Chát tại điểm đập đầu mối và khoảng 50m kênh mương bị sạt lở hoàn toàn chưa được hỗ trợ kinh phí sửa chữa.

Qua giám sát cho thấy, Ủy ban nhân dân xã đã hỗ trợ một phần vật tư (rọ đá, đá xây dựng, vật liệu thiết yếu), đồng thời huy động Nhân dân tham gia khắc phục, góp phần bảo đảm nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, công tác tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc của Ủy ban nhân dân xã đối với một số công trình chưa thật sự quyết liệt, dẫn đến việc khắc phục chủ yếu mới dừng ở xử lý tạm thời; một số điểm sạt lở đầu mối, đứt gãy tuyến kênh mương, điểm đầu nối ống sắt tiến độ khắc phục còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Về hệ thống nước sinh hoạt dân sinh: Ủy ban nhân dân xã đã hỗ trợ vật tư để các thôn khôi phục, đầu nối lại một số hệ thống nước sinh hoạt tập trung, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, tại các thôn vẫn còn nhiều vị trí sạt lở đầu mối, đứt gãy đường ống chưa được sửa chữa, việc khắc phục chủ yếu do Nhân dân tự thực hiện nên chưa bảo đảm cấp nước ổn định. Cụ thể: nước sinh hoạt thôn Kon Riêng bị sạt lở, đứt gãy, hư hỏng nặng tại đầu mối, khoảng 100m ống nước phi 90 bị đứt gãy, cuốn trôi, thôn mới tự sửa chữa tạm thời, chưa được xã hỗ trợ kinh phí, đề nghị hỗ trợ 01 tấn xi măng và 100m ống PVC phi 90. Thôn Đăk Mi: nước sinh hoạt Đăk Bdom và Suối Lê Nin bị hư hỏng đầu mối, thôn đã tự sửa chữa tạm thời, riêng Suối Lê Nin còn một số đoạn ống sắt bị nổ, đầu nối bị hở do áp suất nước quá mạnh, đề nghị hỗ trợ ống sắt bảo đảm chất lượng, kỹ thuật. Thôn Kon Liem: nước sinh hoạt Đăk Lao bị sạt lở, bồi lấp đầu mối, đứt gãy, cuốn trôi hơn 100m ống dẫn nước; thôn đã đề nghị hỗ trợ khoảng 150m ống phi 90 nhưng đến nay chưa được hỗ trợ, thôn đã tự tạm ứng ống nước và sửa chữa tạm thời để phục vụ Nhân dân.

3. Về y tế, giáo dục và nhà ở dân sinh

Qua giám sát, các cơ sở giáo dục và Trạm Y tế xã đã hoạt động ổn định; các hạng mục bị ảnh hưởng cơ bản được sửa chữa, bảo đảm điều kiện dạy học, khám chữa bệnh và an toàn trước mùa mưa bão.

Đối với nhà ở và phục hồi sản xuất, Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thành hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 13/13 căn nhà bị hư hỏng nặng; đồng thời hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để người dân từng bước khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, việc phục hồi sinh kế của một số hộ còn gặp khó khăn; đề nghị Ủy ban nhân dân xã tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ và chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn lực nhằm bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

I. Ưu điểm

Qua giám sát cho thấy, sau khi xảy ra bão lũ năm 2025, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác khắc phục hậu quả. Việc thống kê thiệt hại, hỗ trợ người

dân và triển khai một số công trình cấp bách cơ bản được thực hiện theo quy định. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, nhà ở bị ảnh hưởng đã được sửa chữa, khôi phục bước đầu, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát cho thấy việc tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được Ủy ban nhân dân xã nghiêm túc rà soát, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

II. Tồn tại, hạn chế

Về hạ tầng giao thông: Nhiều tuyến đường giao thông, nhất là đường đi khu sản xuất, mới chỉ được khắc phục mang tính tạm thời để bảo đảm lưu thông trước mắt; nhiều vị trí sạt lở taluy âm, taluy dương, hàm ếch, hệ thống thoát nước chưa được xử lý dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Một số công trình đã được bố trí vốn nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch; việc đôn đốc nhà thầu thi công, kiểm tra tiến độ của Ủy ban nhân dân xã chưa thực sự quyết liệt.

Về hệ thống thủy lợi và nước sinh hoạt: Nhiều công trình sau thiên tai vẫn chưa được sửa chữa, nâng cấp hoàn chỉnh; một số công trình chỉ được khắc phục tạm thời bằng nguồn lực của Nhân dân nên hiệu quả và tính bền vững chưa cao. Vẫn còn nhiều công trình chưa được bố trí nguồn vốn hoặc chưa triển khai sửa chữa theo kế hoạch; công tác quản lý, kiểm tra chất lượng thi công và sử dụng vật liệu tại một số công trình chưa được thực hiện thường xuyên, còn để xảy ra tình trạng vật liệu tập kết, sử dụng chưa bảo đảm theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Về y tế, giáo dục, nhà ở và phục hồi sản xuất: Mặc dù công tác hỗ trợ nhà ở, cây trồng, vật nuôi đã được triển khai nhưng việc phục hồi sản xuất của một số hộ dân còn chậm; một số nhu cầu hỗ trợ chính đáng của người dân chưa được giải quyết kịp thời do hạn chế về nguồn lực. Việc theo dõi, đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ chưa được thực hiện thường xuyên.

Về công tác quản lý, điều hành: Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai của Ủy ban nhân dân xã có lúc, có việc chưa thường xuyên; tiến độ thực hiện một số công trình còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác tham mưu đề xuất nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình trọng điểm chưa thật sự chủ động. Công tác kỹ thuật đánh giá mức độ thiệt hại các công trình còn chậm, chưa đầy đủ, kịp thời.

III. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

1. Nguyên nhân khách quan

Bão lũ năm 2025 diễn biến bất thường, cường độ lớn, gây thiệt hại trên diện rộng; địa hình xã chủ yếu là đồi núi, chia cắt mạnh nên việc tổ chức khắc phục gặp nhiều khó khăn. Nhiều công trình được đầu tư từ nhiều năm trước đã xuống cấp, khả năng chống chịu thiên tai thấp; nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Nguồn kinh phí phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; việc huy động các nguồn lực xã hội hóa chưa đạt hiệu quả cao, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, sửa chữa, khắc phục các công trình bị hư hỏng.

2. Nguyên nhân chủ quan

Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân xã đối với một số nội dung chưa quyết liệt; việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình chưa thường xuyên, chưa kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Công tác dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch khắc phục lâu dài và chủ động tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực còn chậm. Trách nhiệm của một số bộ phận chuyên môn trong theo dõi, kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thực hiện các công trình chưa được phát huy đầy đủ.

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy Ủy ban nhân dân xã đã quan tâm chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025 và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, đến thời điểm giám sát vẫn còn một số công trình, hạng mục khắc phục chưa hoàn thành; tiến độ thi công một số công trình còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Để bảo đảm hoàn thành công tác khắc phục hậu quả thiên tai trước mùa mưa bão năm 2026, Đoàn giám sát kiến nghị:

I. Đối với Ủy ban nhân dân xã

- Khẩn trương rà soát toàn bộ các nội dung, công trình, hạng mục chưa hoàn thành theo kết quả giám sát; tập trung chỉ đạo khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2026.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, cầu treo và các công trình hạ tầng đã được bố trí vốn; khắc phục tình trạng đã tập kết vật liệu nhưng chưa triển khai thi công hoặc thi công kéo dài, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đúng thiết kế và chất lượng công trình.

- Tập trung xử lý dứt điểm các điểm sạt lở, sạt hàm ếch, đứt gãy trên các tuyến đường giao thông; sửa chữa các công trình thủy lợi, hệ thống nước sinh hoạt còn hư hỏng, ưu tiên các khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và việc đi lại của Nhân dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường; thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; bảo đảm việc sử dụng vật liệu, tổ chức thi công và nghiệm thu công trình đúng quy định.

- Chỉ đạo các thôn tiếp tục huy động Nhân dân tham gia khắc phục các hạng mục nhỏ theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm"; đồng thời chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ sạt lở nhằm hạn chế phát sinh thiệt hại trong mùa mưa bão.

- Tiếp tục bố trí các nguồn kinh phí để hỗ trợ các thôn khẩn trương triển khai khắc phục các công trình bị ảnh hưởng.

- Ưu tiên lựa chọn, đánh giá năng lực các đơn vị thi công bảo đảm về năng lực, chất lượng, tiến độ và hiệu quả khi triển khai các công trình trên địa bàn xã.

- Sau khi hoàn thành việc khắc phục, báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát về Thường trực Hội đồng nhân dân xã trước ngày 31/7/2026 để theo dõi, phục vụ công tác giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát.

II. Đối với các thôn

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai; huy động Nhân dân tham gia nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, xử lý các điểm bồi lấp, sạt lở nhỏ; tăng cường giám sát cộng đồng đối với các công trình đang triển khai trên địa bàn, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và các trường hợp thi công không bảo đảm tiến độ, chất lượng.

- Chủ động kiểm tra, huy động Nhân dân triển khai công tác tự khắc phục, sửa chữa đối với các công trình thiệt hại đã được hỗ trợ vật tư; thường xuyên tự nạo vét các kênh mương thủy lợi, gia cố các tuyến đường dân sinh có nguy cơ sạt lở, bồi lấp.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025 trên địa bàn xã Xốp. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân xã kính báo cáo Hội đồng nhân dân xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

A Ruồi